

关于诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—陶朱街道红联社区白

杨头、孟冯沈联建小区雨污分流改造提升工程的图纸疑问

1、根据设计总说明：小区内部的行车道检查井、雨水口采用 D400 级钢纤维井盖、井座，而量表备注为井座采用球墨铸铁材质，两者不一致以哪个为准？

回复：钢纤维井盖、球墨铸铁井座

2、请明确 $\phi 1000$ 混凝土井的井筒抹灰厚度。

回复：20 厚

3、沥青道路做法图中，砼基层标注为砼面层、乳化沥青用量为 $0.6-0.9L/m^3$ 是否有误？

回复：混凝土基层，含量 $0.6-0.9/m^2$

4、请明确村内主路做法中下封层乳化沥青品种、用量，以及水稳层的水泥含量。

回复：PC-2 改性乳化沥青粘层，含量 $0.6-0.9L/m^2$ ，水稳层水泥含量为 5%

5、麦冬、清表在未在平面图中标注，工程量无法与量表核实。

回复：按图纸工程量表计算

6、位于车行道下的化粪池顶基层是否需要钢筋加固？如需要，请提供配筋详图及加固的化粪池数量。

回复：所有化粪池顶路面层加钢筋网，面积为 $2.5m \times 4.5m$ ，内置双层双向 $\phi 12$ 的钢筋，间距 150cm